

WYDATKI MAJĄTKOWE WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2024 R.							
Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rozdział	§	Plan finansowy	Wykonanie	Uwagi	Bieżąca realizacja
1.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Domostawie	01042	6050	155 000,00	5 000,40	Wykonano projekt	Umowa na wykonanie podpisana w dniu 09.07.2024 r.
2.	Rozbudowa drogi gminnej nr 102203R Jarocin-Majdan Jarociński-Domostawa	60016	6050	135 223,33	0,00	Podpisana umowa na projekt	Wykonano projekt
3.	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Domostawa z przebudową zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 1036R	60016	6050	356 763,45	0,00	Podpisana umowa na nadzór oraz wykonanie	Wykonane zadanie
4.	Przebudowa drogi gminnej nr 102233R Golce- Borsuczyny	60016	6050	148 393,11	0,00		Postępowanie przetargowe
5.	Przebudowa drogi gminnej położonej na działce nr 810/1 w m.Kutyły	60016	6050	321 538,78	0,00	Podpisana umowa na nadzór oraz wykonanie	Wykonane zadanie
6.	Projekt budowy - Budowa drogi gminnej nr dz.80/4, 65/2, 333 w Majdanie Golczańskim	60016	6050	7 000,00	0,00		Wykonane zadanie
7.	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Majdan Golczański z przebudową zjazdu z drogi powiatowej nr 1041R	60016	6050	428 890,05	398 465,89	Wykonane zadanie	
8.	Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Jarocin	60016	6050, 6370	2 041 103,96	19 963,88	Zadanie w trakcie realizacji	
9.	Przebudowa drogi gminnej nr 102228R Jeże-Golce od km 0+000 do km 0+908	60016	6050	770 290,38	770 290,24	Wykonane zadanie	
10.	Budowa chodnika w msc.Zdziary	60016	6050	60 000,00	59 638,23	Wykonane zadanie	
11.	Modernizacja „Historycznego szlaku rowerowego”)	63003	6050	20 000,00	0,00		podpisana umowa na wykonanie 1/3 zad.
12.	Zakup działek w Jarocinie	70005	6060	50 000,00	0,00		
13.	Zakup działki pod drogę gminną w miejscowości Szwedy	70005	6060	6 500,00	0,00		Wykonano
14.	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Jarocinie	75023	6050	20 000,00	0,00		Wykonanie zadania (dokumentacja aplikacyjna)
15.	Modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jarocinie	80101	6050	10 333,00	10 332,40	Wykonane zadanie	
16.	Rozbudowa i przebudowa budynku byłej szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania na DPS	85202	6050, 6370	12 625 830,00	3 065 460,70	Zadanie w trakcie realizacji	Zadanie w trakcie realizacji

17.	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowości Jarocin	90001	6050	390 000,00	0,00	Podpisana umowa na realizację	
18.	Budowa oświetlenia w miejscowości Golce	90015	6050	25 982,95	4 951,66	Wykonanie projektu	Zadanie w trakcie realizacji
19.	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Jarocin	90015	6050, 6370	987 600,00	8 856,40	Wykonanie inwentaryzacji oświetlenia ulicznego	
20.	Projekt oświetlenia przy drodze gminnej nr 102247R w Domostawie	90015	6050	17 000,00	209,72	Opłata przyłączenia do sieci, realizacja	
21.	Zagospodarowanie terenu przy budynku komunalnym w Domostawie	90095	6050	25 000,00	24 600,00	Wykonane zadanie	
22.	Montaż klimatyzacji w świetlicy w Majdanie Golczańskim	92109	6050	15 001,00	15 000,40	Wykonane zadanie	
23.	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w miejscowości Szwedy	92109	6050	139 467,24	139 349,41	Wykonane zadanie	
24.	Rozbudowa i przebudowa Gminnego Centrum Kultury w Jarocinie wraz z zagospodarowaniem terenu	92109	6050, 6370	5 020 213,00	0,00	Podpisana umowa na realizację projektu	Postępowanie przetargowe
25.	Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Jarocinie	92109	6050	16 000,00	0,00	W trakcie realizacji	
26.	Doposażenie świetlicy (Mostki)	92109	6060	14 242,00	0,00		Plan wydatków przeniesiony na wydatki bieżące
27.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Szwedach	92109	6060	7 100,00	0,00		Plan wydatków przeniesiony na wydatki bieżące
28.	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Modernizacja Kościoła Parafialnego pw. Matki Bożej Bolesnej w Jarocinie	92120	6570	597 111,00	0,00	W trakcie realizacji	
29.	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Zakup i montaż instalacji przeciwłamaniowej oraz przeciwpożarowej w Kościele parafialnym w Domostawie	92120	6570	77 538,20	77 490,00	Wykonane zadanie	

30.	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Golce	92601	6050	6 501,00	6 500,40	Wykonane zadanie	
31.	Modernizacja boisk sportowych na terenie gminy Jarocin	92601	6050, 6370	1 826 500,00	16 963,88	W trakcie realizacji	
OGÓŁEM				26 322 122,45	4 623 073,61		